

ИНФОРМАЦИЯ МП УКС ЕЗ
О ХОДЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 МАРТА 2019 ГОДА

Работы по капитальному ремонту танцевального зала и фойе Муниципального дворца Культуры ведет подрядная организация ИП «Липован Вектра» на основании договора № 120 от 18.12.2018 года.

Согласно договору выполнение работ предусмотрено в 2018 году – до 26 декабря и в 2019 году – в течение 4-х месяцев, до мая 2019 года.

По состоянию на 15 марта 2019 года выполнены работы по полам танцевального зала, в вестибюле и танцевальном зале установлены окна и двери согласно проекта.

Работы по капитальному ремонту вестибюля ведутся чуть медленнее чем хотелось бы из-за невозможности выполнения замены системы отопления в отопительный период, а также больших отклонений от проекта: отделочные работы по стенам и колоннам приходится выполнять на 3 см толще чем по проекту стены, примыкающие к фасадным витражам, выполняются из гипсокартона, так как трубы стояков отопления не позволяют выполнить обычную штукатурку из цементного раствора.

Ремонт кровли козырька [ссылка] планируется выполнять при наступлении устойчивой теплой погоды.

Директор МП УКС ЕЗ



Брагарь Л.И.

15.03.2019