

Întreprinderea municipală  
DIRECȚIA REPARAȚII ȘI  
CONSTRUCȚII DRUMURI  
BĂLȚI

Republica Moldova, m. Bălți  
Str. Decebal, 126  
Tel. 0231- 3-12-10  
с/ф 1011602002506  
C/d 2251121134 BC „Moldindconbank” SA Bălți  
Codul băncii MOLDM2X321  
E-mail : drsu06@mail.ru



Муниципальное предприятие  
ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЕ  
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
БЭЛЦЬ

Республика Молдова, м.Бэлць  
ул.Дечебал, 126  
Тел.0231- 3-12-10  
Ф/к 1011602002506  
P/c 2251121134 BC „Moldindconbank” SA Бэлць  
Код банка MOLDM2X321  
E-mail : drsu06@mail.ru

27.12.2017

№ 893

и.о. Примара мун. Бэлць  
г-ну Шеремет И.И.

**ОТЧЕТ**

*о проделанной работе за 2017 год  
по МП «ДРСУ Бэлць»*

Муниципальное предприятие «Дорожно-Ремонтное Строительное Управление» в соответствии с лицензией, выданной Государственной Лицензионной Палатой, **имеет право выполнять** следующие виды работ:

- разработка грунтов;
- укрепление и уплотнение грунтов;
- дренажные работы;
- возведение зданий из кладочных материалов высотой до двух этажей;
- работы по благоустройству территории;
- дорожное строительство категорий I-V;
- строительные конструкции и кровли, гидроизоляция;
- теплоизоляция;
- штукатурка, внутренняя и внешняя облицовка;
- полы.

Кроме вышеперечисленных работ, **предприятие выполняет работы:**

- установка и замена транспортных и пешеходных светофоров, мигалок, аппаратур регулирования, дорожных знаков и других технических средств регулирования дорожного движения;

- организация похорон и связанные с этим услуги;
- подбор трупов животных с дорог/улиц муниципия;
- перевозка трупов;
- ритуальные услуги;

- выпуск асфальтобетона, на который выдан Сертификат Соответствия № ОСрг-044 11 А000151-15.

Для выполнения производственной программы и оказания платных услуг на предприятии созданы производственные участки:

- дорожный участок;
- асфальтобетонный завод;
- участок по содержанию объектов благоустройства и ливневой канализации;
- участок по организации безопасности движения;
- участок ритуальных услуг;
- транспортный участок;
- участок по санитарной очистке город и вывоз мусора.

Учредителем в пользование предприятию передана автотракторная техника и агрегаты, находящиеся в рабочем состоянии, в количестве 67 единиц.

### **Управление имуществом МП «ДРСУ Бэлць» :**

#### **1) Стоимость имущества по состоянию на 01.01.2017г.**

На балансе предприятия стоимость имущества на 01.01.2017г. составила 208 971 706,38 лей, в свою очередь, стоимость имущества, находящегося в управлении/хоз.ведении составляла 205 492 003,67 лей. Стоимость имущества приобретенного за собственные средства составляет 3 479 702,71 лей.

#### **2) Факты и источники поступления имущества.**

В период 2017г. предприятию были переданы на баланс основные средства на общую сумму по первоначальной стоимости 9 044 010,16 лей. Данное имущество поступило от Учредителя – Примарии мун.Бэлць.

1. Мусороуборочная машина MA3-5904B2-010 17т. – 1 166 500,00лей
2. Мусороуборочная машина MA3-5904B2-010 17т – 1 166 500,00 лей
3. Мусороуборочная машина MA3-490143-390 10т – 848 866,67 лей
4. Асфальтоукладчик CATERPILLAR AP600 – 1 999 857,48 лей
5. Каток дорожный VITELLI DTV 315S – 304 903,20 лей
6. Каток дорожный VITELLI DTV 345 – 397 718,00 лей
7. Фреза CATERPILLAR CAT 226 – 999 976,80 лей
8. Светофорные объекты (5шт) – 1 048 509,95 лей
9. Земельный участок по ул. Штефан чел Маре - 1 111 178,06леев (участок под приют для животных)

В 2017г. были приобретены основные средства на сумму по первоначальной стоимости 268 623,33 лей за собственные денежные средства предприятия:

1. инвестиции для административного корпуса -11583,33лей

*Для текущего ремонта завода АБЗ 121 333,33 лей:*

в том числе:

2. Мешалка д/завода АБЗ - 40 583,33 лей
3. Редуктор для сушильного барабана д/завода АБЗ – 39 666,67 лей
4. Вентилятор с мотором в комплекте д/завода АБЗ – 41 083,33 лей

*Для выполнения работ на дорожном участке 112 806,67 лей:*

в том числе:

5. Виброплита “Vomang” – 27 390,00 лей
6. Асфальторез LUX – 40 416,67 лей
7. Автомашина ZIL MMZ4502 – 45 000 лей

*Для участка безопасности движения:*

8. Контролер для светофора NBTLС20 – 22 900 лей

#### **3) Стоимость имущества по состоянию на конец 2017г.**

На балансе предприятия стоимость имущества на конец 2017 г. составила 218 284 339,87 лей, в свою очередь, стоимость имущества, находящегося в

управлении/хоз.ведении составила 214 536 013.83 лей. Стоимость имущества приобретенного за собственные средства составляет 3 748 326,04 лей.

- 1) Здания – 3 247 160,86 лей;
- 2) Специальные сооружения – 1 187 380,79 лей;
- 3) Передаточные устройства, машины и оборудование, выч. техника – 9 775 859,25 лей;
- 4) Транспортные средства – 18 332 731,63 лей;
- 5) Инструменты и хоз.инвентарь – 200 549,81 лей;
- 6) Прочие основные средства – 177 380 947,82 лей;(дороги, кладбище, мосты, площадки по сбору БТО)
- 7) Земельные участки – 8 159 709,71лей.

Численность персонала предприятия на данный момент составляет 180 человек, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 50 человек (в летний период времени достигало до 205 чел.).

В 2017 году МП «ДРСУ Бэлць» осуществляет производственную деятельность, предусмотренную договорами о делегировании услуг и договором о субсидировании, утвержденными решением Совета муниципия Бэлць № 1/24 от 01.02.2017 года. Кроме того, предприятие оказывает платные услуги физическим и юридическим лицам.

**Согласно планам финансирования на 2017 год в соответствии с договорами выполнение работ составляет 100%.**

На основании договора № 7 от 01.02.2017 года «о делегировании услуг» МП «ДРСУ Бэлць» выполняет работы по текущему ремонту и содержанию дорог/улиц муниципия, систем беспрепятственного пропуска воды по водоотводным сооружениям, механической очистке проезжей части дорог/улиц города от мусора и грязи, полив дорог в летнее время, уборка улиц и площадей от снега, а также мероприятия по обеспечению безопасности движения и др.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Отчет за 2016 год	Утвержденный план на 2017 г.	Уточненный план на 2017 г.	Ожидаемое исполнение за 2017 г.
	<i>Объем выполненных работ по делегированию услуг согласно договору № 7 от 01.02.2017 г.:</i>	<i>т.леев</i>	<i>6716,9</i>	<i>20122,4</i>	<i>16477,5</i>	<i>16477,5</i>
I.	<i>по программе 7502 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"</i>		<i>6716,9</i>	<i>4827,0</i>	<i>6576,1</i>	<i>6576,1</i>
1.1.	Текущий ремонт дорог/улиц	т.леев	3501,4	2717,0	2717,0	2717,0
1.2.	Текущий ремонт систем беспрепятственного пропуска воды по водоотводным сооружениям	т.леев	1372,9	510,0	1786,0	1786,0

1.3.	Организация и обеспечение безопасности движения	т.леев	1842,6	1421,1	2073,1	2073,1
1.4.	Содержание в чистоте и порядке остановочных павильонов общественного пассажирского транспорта	т.леев	0,0	178,9	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>по программе 6402 "Развитие дорог"</b>			<b>15295,4</b>	<b>9901,4</b>	<b>9901,4</b>
	в том числе:	т.леев				
2.1.	Текущий ремонт дорог/улиц за счет трансфертов специального назначения	т.леев	0,0	7729,3	9207,1	9207,1
2.2.	Текущий ремонт дорог/улиц за счет собственных доходов	т.леев	0,0	7566,1	694,3	694,3

**Всего согласно данному договору по делегированию услуг предприятием выполнены работы в объеме 16,5 млн. леев, что соответствует уточненному плану текущего года и больше предыдущего года на 9,8 млн. леев.**

**В том числе:**

**По программе 7502 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» освоен предусмотренный планом объем субсидий 2,7 млн. леев.** Данные средства позволили выполнить следующий перечень работ:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Адрес</b>
1	Ямочный ремонт дорог в асфальтобетоне (3858м <sup>2</sup> и 387,5 тн.а/б)	- ул. Сорокская, - ул. Св. Николая, - ул. Шт. чел Маре, 95 - ул. Достоевского у дома № 12-14, - ул. 31 Август, - ул. Либертэций, - ул. Дечебал, - ул. И. Франко, - ул. М. Витязул, - ул. Феровиарелор, - ул. Шт. чел Маре, - ул. 31 Августа, - ул. Пушкина, - ул. Болгарская.
2	Грейдирование дорог (с подсыпкой щебня по необходимости использовано 86 м3):	- ул. Ш. Алейхем, - ул. Лесечко, - ул. Троян, - ул. М. Садовяну, - ул. Пушкин, - ул. Мира, - ул. Индепенденцей,

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ул. Тираспольская,</li> <li>- ул. Д. Ветеранов,</li> <li>- ул. Доватора,</li> <li>- ул. Палладия,</li> <li>- ул. Крылова,</li> <li>- ул. Свободы,</li> <li>- м/р-н Нов. Бельцы (7-ой марш.)</li> <li>- ул. Музическу,</li> <li>- ул. Шт. чел Маре,</li> <li>- ул. Кагульская,</li> <li>- ул. Дубиновского,</li> <li>- ул. Болгарская,</li> <li>- ул. Феровиарелор,</li> <li>- ул. Мира,</li> <li>- ул. Московская,</li> <li>- ул. Солнечная,</li> <li>- ул. Пархоменко,</li> <li>- ул. Гоголя,</li> <li>- ул. Брэнкуш,</li> <li>- ул. ул. Бурбиста.</li> </ul>
3	Исправление линии бордюров (монтаж и демонтаж бордюров - 6825 п.м.):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ул. Стрийская (набережная),</li> <li>- ул. 1 Мая (жилые дома № 7-9А),</li> <li>- ул. Сучава (жилые дома № 17, 19, 20),</li> <li>- ул. Колесова (тротуар),</li> <li>- ул. Шт. чел Маре,</li> <li>- ул. Спортивная.</li> </ul>

По программе 6402 «Развитие Дорог» освоены средства на уровне уточненного плана в объеме 9,9 млн. леев, что позволило за счет трансфертов специального назначения и собственных доходов в текущем году обеспечить содержание следующих дорог путем их текущего ремонта

Впервые за последние годы был осуществлен не только ремонт внутриквартальной территории с исправлением линии бордюров и укладкой асфальтобетона на тротуары и на внутриквартальные дороги, но и устройство новых внутриквартальных парковок.

**1. Укладка асфальтобетона : 22485,0 м<sup>2</sup> и 2065,1 тн. а/б:**

- ул. Стрийская (Набережная) – 2,8 млн. леев;
- ул. Стрийская (внутриквартальная территория) – 0,5 млн. леев;
- ул. 1 Мая № 7-9А (внутриквартальная территория) – 0,5 млн. леев;
- ул. Сучава, 17, 19, 20 (внутриквартальная территория: формирование тротуаров, ремонт дорог их асфальтированием и обустройство парковок) – 1,0 млн. леев;

- ул. Колесова (тротуар) – 0,4 млн. леев.
- ул. Индепенденцей № 92-94, 98-100: внутриквартальная территория в асфальтобетоне – 0,6 млн. леев, исправление линии бордюров – 0,2 млн. леев,
- ул. Волунтарилор № 53, 55, 57, 59, ул. Индепенденцей № 102-102А (внутриквартальная территория и парковки в асфальтобетоне) – 0,5 млн. леев,
- ул. Волунтарилор № 57-59 (внутриквартальная территория в асфальтобетоне) – 0,2 млн. леев.

**2. Содержание тротуаров (укладка тротуарной плитки 4084,0 м<sup>2</sup>):**

- ул. Стрийская (внутриквартальная территория) – 0,3 млн. леев,
- ул. Штефан чел Маре (четная и нечетная сторона) – 1,1 млн. леев,
- ул. Шт. чел Маре – 0,1 млн. леев.

**3. Ямочный ремонт в асфальтобетоне (866 м<sup>2</sup> и 99,5 тн. а/б)**

- ул. М. Витязул (от ул. Шт. чел Маре до ул. Либертэций) – 426,8 тыс. леев,
- ул. Шт. чел Маре (от моста до М. Витязул) – 25,5 тыс. леев,

**4. Средства, направленные на содержание дорог путем их текущего ремонта (грейдирование, ямочный ремонт в асфальтобетоне) в объеме 1,3 млн. леев**

позволили осуществить ямочный ремонт в асфальтобетоне 1844 м<sup>2</sup> дорожного полотна, израсходовав 207,3 тн. а/б, по следующим улицам: ул. Киеская, ул. Конева, ул. А. Филиппа, ул. Гагарина, ул. Кишиневская, ул. П. Боцу, ул. Болгарская, ул. Дечебал, ул. В. Лупу, ул. Кагульская,

а также осуществить грейдирование с подсыпкой 227,0 м<sup>3</sup> щебня следующих улиц: ул. Ломоносова, пер. Ломоносова, ул. Попова, ул. Арборе, ул. Карачобану, ул. Донича, ул. Т. Владимиреску, ул. Покрышкина, ул. Дубиновского, ул. Чапаев, ул. Индепенденцей, ул. Виеру, ул. Редюлуй.

Кроме работ, предусмотренных в рамках договора по делегированию услуг, МП «ДРСУ Бэлць» выполнены тендерные работы согласно следующим договорам:

• № 129 от 25.10.2016 г. «Реконструкция ул. Карачобану и ул. Беякова», на 2017 год были предусмотрены финансовые средства для освоения в размере 5 060,2 тыс. лей. Освоение средств с дополнительными работами составляет 5 150,9 тыс. лей для выполнения следующих видов работ:

- снятие старого дорожного полотна с ул. Беякова и ул. Карачобану от ул. Аэродромной до объездной дороги;
- демонтаж старых и монтаж новых бордюров вдоль всей протяженности улиц от ул. Аэродромной до объездной дороги;
- устройство корыта дороги по ул. Беякова и ул. Карачобану;
- устройство щебеночной основы под асфальтобетонного покрытия;
- устройство тротуаров с обеих сторон дороги;
- устройство дренажа с понижением грунтовых вод;
- устройство очистных сооружений для очистки ливневых вод;
- устройство ливневки по ул. Карачобану до реки Реут;
- устройство нового покрытия дороги и тротуаров в асфальтобетоне.

Для выполнения вышеперечисленных работ израсходованы следующие материалы:

- уложено 2,3 тыс. м<sup>3</sup> щебня,
- уложено 1,1 тыс. тонн асфальтобетона,

- монтировано 1,5 тыс. м.п бордюров,
- монтировано 1,4 тыс. м.п. поребриков.

Данный объект находится в стадии завершения и на 2018 год остаток выполнения работ составит 163,4 тыс.лей.

• Согласно Договору № 71 от 05.05.2017 года «Капитальный ремонт проезжей части ул. Мира, участок от ул. Пушкина до ул. 31 Августа», сумма договора составляет 3,7 млн.лее. В 2017 году на участке от ул. Пушкина до ул.

**Ч. Порумбеску произведены следующие работы на сумму 1,0 млн.лей:**

- разборка и вывоз изношенной дорожной одежды;
- формирование щебеночного основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетона h-6 см;
- строительство нового тротуара в тротуарной плитке (левая сторона);
- ремонт ливневых коллекторов и строительство ливнеприемных колодцев.

Всего при ремонте 1540 м<sup>2</sup> проезжей части произведена укладка 217,1 тонн асфальтобетона, монтировано 430,0 м.п. бордюров, на 215 м.п. тротуара монтировано 322 м<sup>2</sup> тротуарной плитки.

Кроме вышеперечисленных работ по ремонту и текущему содержанию дорог, предприятием выполнены работы по ремонту щебеночных дорог (остатки выполнения 2016год), в сумме 522,3 тыс.лей а именно:

1. ул. Бородина в сумме 102,3 тыс.лей,
2. ул. Хаждэу в сумме 110,0 тыс.лей,
3. ул. Кантемира в сумме 100,0 тыс.лей,
4. ул. Гончарова в сумме 100,0 тыс.лей,
5. ул. Лабиш и ул. Ткаченко в сумме 110,0 тыс.лей.

Хотелось бы отметить, что асфальтобетонный завод изготовил асфальтобетонную смесь в количестве 11 093,0 тн. что в 3 раза больше чем в 2016г. (3697,7 тн.)

По содержанию систем беспрепятственного пропуска воды по каналам и другим водоотводным сооружениям фактическое исполнение составило 1,8 млн. леев, что соответствует уточненному плану финансирования текущего года. По сравнению с 2016 годом объемы увеличились на 0,4 млн. леев.

В рамках данной делегированной услуги МП «ДРСУ Бэлць» содержит ливневую канализацию, открытые каналы, ежемесячно выполняется очистка от ила и грязи ливнеприемных колодцев, решеток открытых каналов. Всего за 2017 год очищены ливневые решетки в количестве 1 758 шт.; очищены ливневые колодцы в количестве 266 шт.; очищена открытая канава 450 м.п.; промыты трубы канализационные 621 м.п..

Кроме того, в настоящее время осуществляется реконструкция открытой канавы по ул. Попова, ул. Арборе, ул. С. Ковалевская и ул. Нахимова с установкой бетонных лотков с уклоном, что позволит грунтовыми водам стекать беспрепятственно в реку Реут. Если ранее при выпадении обильных осадков и таянии снега приусадебные участки жителей данных улиц подвергались затоплению, то завершение реконструкции снимет эту не решаемую в течение

многих лет проблему. Для данного объекта на 2017 год был уточнен план финансирования на 354,6 тыс. леев.

А так же выполнена благоустройство ливневой канавы по ул. Орхеюлуй с ул. Гагарина, выполнены работы по замене старых лотков на укладку новой ливнеприемной трубы с ливнеприемниками, что позволило спасти приусадебные участки жителей данной улицы, домов и участков, от затопления. Стоимость работ составила 535,6 тыс. леев.

На организацию и обеспечение безопасности движения освоено 2,1 млн. леев, что соответствует уровню уточненного плана. По сравнению с 2016 годом объемы увеличились на 0,2 млн. леев.

В рамках данной делегированной услуги ежемесячно выполняется обслуживание 44 светофорных объектов, которыми за отчетный год потреблено 61,5 тыс. кВт. электроэнергии; нанесено 6,2 тыс. м<sup>2</sup> дорожной разметки; произведен ремонт и реставрация дорожных знаков в количестве 256 штук; обслуживанием охвачено 356,4 м.п. пешеходных ограждений; установлено 39 новых дорожных знаков. При необходимости выполнялась обрезка веток вокруг светофорных объектов и дорожных знаков для обеспечения водителям необходимой видимости.

Согласно договору № 8 от 01.02.2017 года «О делегировании услуг» (содержание кладбищ), утвержденный план на 2017 год в сумме 1,1 млн. леев претерпел изменения, увеличившись до 2,7 млн. леев. Уточненный плановый показатель выполнен в полном объеме, а по сравнению с 2016 годом объемы выросли на 1,2 млн. леев.

В соответствии с Договором № 8 предусматриваются выполнение МП «ДРСУ Бэлць» следующих видов работ:

- содержание в чистоте и порядке городских кладбищ, воинских захоронений и мемориалов,
- захоронение неизвестных,
- перевозка трупов.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Отчет за 2016 год	Утвержденный план на 2017г.	Уточненный план на 2017г.	Ожидаемое исполнение за 2017г.
	<i>Объем выполненных работ по делегированию услуг согласно договору № 8 от 01.02.2017 г.:</i>	<i>т.леев</i>	<i>1503,9</i>	<i>1111,9</i>	<i>2743,9</i>	<i>2740,2</i>
	<i>по программе 7502 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"</i>					
1	Содержание в чистоте и порядке городских кладбищ и воинских захоронений и мемориалов	т.леев	1064,8	756,2	2258,2	2258,2
2	Захоронение неизвестных			3,7	3,7	0,0



3	Перевозка трупов	т.леев	439,1	352,0	482,0	482,0
---	------------------	--------	-------	-------	-------	-------

В ведении МП «ДРСУ Бэлць» находятся 7 городских кладбищ: по ул. Гагарина (новое и старое кладбище), ул. Сорокская, ул. Виеру, ул. М. Костин, ул. Дечебал, микрорайон Молодово. В настоящее время захоронения производятся на новом, старом кладбищах по ул. Гагарина и начинаются захоронения в микрорайоне Молодово.

В целях поддержания кладбищ в чистоте и порядке в течение всего года ежедневно осуществляется сбор и вывоз мусора со всех территорий кладбищ, выполняется срез порослей, а также в летнее время покос травы, ремонт и содержание дорог, ремонт и содержание мемориалов и воинских захоронений.

**За 2017 год с территории кладбищ было вывезено мусора в количестве 1117,0м<sup>3</sup>.**

Значительное увеличение освоенных в текущем году средств обусловлено давно назревшей необходимостью благоустройства кладбища. В процессе подготовки муниципия к пасхальным праздникам на 2017 год и для комфортного прибывания родственников на могилках умерших было приведено в надлежащий вид новое кладбище по ул. Гагарина, в том числе: оформлен заезд на территорию кладбища с установкой арки с надписями ритуальных атрибутов, а так же информационное панно (с расположением кладбища и Регламент о функционировании кладбищ) для подчеркивания исторического места муниципия; отремонтированы второстепенные дороги в щебне с монтажом бордюров; впервые с начала функционирования кладбища была отремонтирована центральная дорога в асфальтобетоне и монтажом бордюров с благоустройством газона, вдоль которой посажены деревья.

На перевозку трупов в отчетном году израсходовано 482,0 тыс. леев, что больше утвержденного плана (352,0 тыс. леев), а также фактического исполнения предыдущего года (439,0 тыс. леев). Увеличение расходов по данной услуге обусловлено ростом смертности в муниципии.

В соответствии с договором № 9 от 01.02.2017 года «О субсидировании», ожидаемое исполнение уточненного плана на 2017 год составит 100 % или 7,1 млн. леев, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 5,1 млн. леев.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Отчет за 2016 год	Утвержденный план на 2017г.	Уточненный план на 2017г.	Ожидаемое исполнение за 2017г.
	<i>Объем выполненных работ по субсидированию услуг согласно договору № 9 от 01.02.2017 г.:</i>	<i>т.леев</i>	<i>2042,2</i>	<i>3355,0</i>	<i>7134,7</i>	<i>7134,6</i>

1	<i>по программе 7502, группа 06 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"</i>		657,5	1385,0	1502,2	1502,2
1.1.	Подготовка города к праздникам для проведения публичных мероприятий и торжеств, установка и оформление новогодней елки	т.леев	310,1	475,0	686,7	686,7
1.2.	Отлов безнадзорных собак и кошек	т.леев	347,4	360,0	460,0	460,0
1.3.	Содержание кладбищ (январь)	т.леев		240,0	152,9	152,9
1.3.	Содержание ливневой канализации (январь)	т.леев		50,0	11,5	11,5
1.4.	Текущий ремонт всех видов дорожных покрытий проезжей части города (январь)	т.леев		10,0	10,0	10,0
1.5.	Мероприятия по безопасности движения (январь)	т.леев		200,0	138,5	138,5
1.6.	Перевозка трупов (январь)	т.леев		50,0	42,6	42,6
2	<i>по программе 7002, группа 05 "Охрана окружающей среды"</i>		1384,7	1970,0	5632,4	5632,4
2.1.	Механическая очистка проезжей части дорог/улиц города от мусора и грязи	т.леев		250,0	619,3	619,3
2.2.	Содержание дорог/улиц в летнее время, полив водой под давлением	т.леев		70,0	56,1	56,1
2.3.	Уборка и очистка улиц и площадей от снега	т.леев		1650,0	2244,6	2244,6
2.4.	Другие непредвиденные расходы	т.леев			2712,4	2712,4

По программе 7502 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы на подготовку города к праздникам для проведения публичных мероприятий и оформление новогодней елки составили 686,7 тыс. леев, что больше фактического исполнения предыдущего года, но не превышает уровень уточненного плана.

В преддверии праздничных мероприятий наш город преображается и радует глаз бельчан и гостей. МП "ДРСУ Бэлць" оформляет город к праздникам (установка баннеров, установка флажков (триколор), осуществляет ремонт и обслуживание подпорных стенок вдоль всей центральной площади, производит очистку пешеходных ограждений вдоль всех центральных улиц муниципия).

По статье сбор трупов животных расходы отчетного года составили 460,0 тыс. леев, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 112,6 тыс. леев. За 2017 год стерилизованы 176 голов собак, с улиц и внутриквартальных территорий муниципия собраны трупы животных в количестве 579 голов (собак и кошек).

По программе 7002 «Охрана окружающей среды» при утвержденном плане 1970,0 тыс. леев уточненный показатель достиг 5 632,4 тыс. леев.

*Механическая очистка проезжей части дорог/улиц города от мусора и грязи* выполнялась согласно утвержденным маршрутам, согласованные с ЦДС примэрии. Выполнение по данному виду работ составило 619,3 тыс. леев, т.е. на уровне уточненных плановых назначений.

На содержание дорог/улиц в летнее время, полив водой под давлением в отчетном году израсходовано 56,1 тыс. леев согласно уточненному плану. Полив осуществлялся по необходимости, в зависимости от температурного режима и погодных условий летнего периода.

В прямой зависимости от погодных условий находится уборка и очистка улиц и площадей от снега. Данные работы в текущем году выполнены на сумму 2244,6 тыс. леев. По состоянию на 26.12.2017 г. израсходовано 2051,0 тн. песчано-соляной смеси, в том числе в январе-феврале текущего года 1887,0 тн.

Согласно планам финансирования на 2017 год в соответствии с договорами выполнение работ составляет 33,1 млн. леев что по сравнению с 2016 годом (10,3 млн. леев) объемы выросли в три раза.

Подводя итоги основных показателей деятельности предприятия в отчетном году по ремонту и содержанию дорог, следует еще раз акцентировать внимание на значительном росте освоенных предприятием объемов работ за 2017 год по сравнению с предыдущим годом (2016 6,7 млн. леев) выполнение составляет 23,2 млн. леев. Так, как только по текущему ремонту дорог/улиц муниципия за 2017 год выполнено работ в 3 раза больше, чем за 2016 год.

Отдельного внимания в отчете заслуживают *другие непредвиденные расходы*, уточненный план по которым составил 2,7 млн. леев. Согласно распоряжению примара № 456 от 15.12.2017 года «О принятии мер по урегулированию создавшейся ситуации по обеспечению санитарной безопасности на территории муниципия Бэлць» и решению Совета муниципия Бэлць от 21.12.2017 года «О рассмотрении обращений ООО «Salubrity Solutions» № 04-12/17 от 04.12.2017 года и № 01-03/1439 от 15.12.2017 года и

приостановлении коммунальной услуги по вывозу ТБО с территории муниципия Бэлць», оказывать услугу по вывозу ТБО уполномочено МП «ДРСУ Бэлць». В силу определенных обстоятельств пока не удается наладить ритмичную работу по вывозу ТБО с охватом 100 % территории муниципия. Переходный процесс продолжается. Однако, дорогу осилит идущий. С помощью примэрии и на первоначальном этапе других муниципальных предприятий нам удастся наладить работу и сделать город чистым без стихийных свалок как на внутриквартальных территориях, так и вдоль улиц и дорог муниципия. В настоящее время сбор ТБО выполняется ежедневно силами предприятия и привлекаемой техники. По состоянию на 26.12.2017 г. с территории муниципия собрано 2000,0 м<sup>3</sup> твердых бытовых отходов (при сборе и погрузке ТБО возникают трудности, так как у МП «ДРСУ Бэлць» отсутствует необходимое количество контейнеров).

Директор МП «ДРСУ Бэлць»



Пчела С.В.