

Raport de verificare nr.1035/17
la proiectul de execuție
„Restabilirea str. Mircea cel Bătrân, mun. Bălți”
(sectorul str. Mihai Viteazul-str. Pușkin)”.

1. **Beneficiar:** Primăria mun. Bălți.
2. **Proiectant:** „INJPROIECT” SRL (licența seria A MMII nr.022083 din 11.08.2016);
Autori: IȘP – S. Bejan (cert.nr.1510 din 23.02.2016), Devizier: A. M trofan.
3. **Baza de proiectare:**
 - tema de proiectare;
 - certificat de urbanism pentru proiectare nr.155 din 05.04.2017, eliberat de Primăria mun. Bălți;
 - Lista volumelor de lucrări necesare spre executare confirmate de către „INJPROIECT” SRL.
4. **Date privind verificarea documentației de proiect.**
Verificarea documentației de proiect s-a efectuat de verificatori atestați în următoarea componență:
 - I.Suharev (cert.nr.069) – Construcții rutiere;
 - V.Evtodiev (cert.nr.146) – Devize.

5. Date generale.**5.1. Soluții de proiect.**

Amplasamentul proiectat este situat în intravilanul or. Bălți. Începutul sectorului se începe de la intersecția străzii Mihai Viteazul, sfârșitul intersecție cu strada Pușkin. Lungimea drumului proiectat 440,0 m.

Seismicitatea de calcul – 7 grade.

Lungimea sectorului proiectat – 440 m.

Categoria drumului – stradă de importanță urbană transport-pietonală.

Declivitatea transversală – 2%.

Elementele terasamentului:

- Strada Unirii:
 - lățimea părții carosabile – 2x3,5 m;
 - lățimea trotuarului – 1,5 m;

5.2. Devize.

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CPL.01-01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **7 099,84 mii lei**.

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază: s. pături mecanice 470,0 m³, strat rutier din material granulare 626,68 m³, piatră spartă 61,68 m³, îmbrăcăminte din b/asfaltic 3037,0 m², borduri prefabricate 1028,0 m, etc.

6. Date privind rezultatele verificării documentației de proiect.

În urma verificării documentației de proiect s-a depistat neconformități ce țin de normativele tehnice în vigoare la următoarele compartimente:

- Construcții rutiere.

Obiecțiile și propunerile făcute de verificatori au fost transmise proiectantului, care a operat în proiect modificările necesare.

La faza finală documentația de proiect s-a ștampilat de verificatori atestați în ordinea stabilită.


Devize:

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2017 (prețuri de piață), normelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

7. Concluzii.


Ca urmare, proiectul de execuție „**Restabilirea str. Mircea cel Bătrân, mun. Bălți**” (sectorul str. **Mihai Viteazul-str. Pușkin**)” (construcții rutiere și devize) se recomandă pentru aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în sumă de **5 617,87 mii lei**, inclusiv **5 312,54 mii lei** – lucrări construcții-montaj.

Verificator



Igor Suharev

Verificator



Vitalie Evtodiev