

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. DS-16/2024/001 din 21.11.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-54623
E-mail oficial	<a href="mailto:primaria@balti.md">primaria@balti.md</a>
Adresa de internet	<a href="http://balti.md/transparența/achizitii-publice/invitatii-de-participare">http://balti.md/transparența/achizitii-publice/invitatii-de-participare</a>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș, tel.023154622 <a href="mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com">serviciulachizitiipublice@gmail.com</a>

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Construcția drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu calea ferată) în continuarea străzii L.Dovator, cu ieșirea spre intersecția str. Kiev și str. 1 Mai. Etapa I, Reamplasarea liniilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți
Cod CPV	45231400-9
Valoarea estimată a achiziției	3 465 583,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <a href="https://www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1716209584844">ocds-b3wdp1-MD-1716209584844</a> Link-ul: <a href="https://www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1716209584844?tab=contract-notice">https://www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1716209584844?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:20/05/2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
---	---

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.06.2024
Denumirea operatorului economic	SRL "Compania Electrică"
IDNO al operatorului economic	1003600092733
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 119 Data: 30.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 624 854,87 Inclusiv TVA: 3 149 825,84
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	pînă la 01.12.2024

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+342 482,34 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Alte informații relevante	-

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 30 iulie 2024, cu SRL "Compania Electrică" a fost încheiat contractul nr.119 în sumă de 3 149 825,84 lei cu TVA privind „Construcția drumului nou (cu toate prospectiunile și intersecția cu calea ferată) în continuarea străzii L.Dovator, cu ieșirea spre intersecția str. Kiev și str. 1 Mai. Etapa I, Reamplasarea liniilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți.

Termenul de executare a lucrărilor stabilit: pînă la 01 decembrie 2024, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2024.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 05 noiembrie 2024, la ședința grupului de lucru s-a examinat solicitarea nr.05-494 din 31.10.2024, parvenită de la DGC a Primăriei mun.Bălți, la care sînt anexate *Actul de constatare f/nr din 15.10.2024*, semnat de reprezentanții beneficiarului, proiectantului,

supravegherii tehnice și ai antreprenorului, *Devizul de excludere* în sumă de 175 634,33 lei, *Devizul de includere* în sumă de 561 679,04 lei.

Grupul de lucru nu a luat nicio decizie din motivul lipsei argumentelor privind necesitatea modificării condițiilor tehnice de către compania SA "Red-Nord". Subiectul a fost examinat repetat pe data de 08.11.2024, fiind invitat responsabilul tehnic dl Igor Neaga, care a informat că inițial nu au fost incluse în volumele de lucrări rețelele aeriene ale câtorva proprietari privați.

Dl Alexandr Petkov, primar, a propus ieșirea la fața locului pe data de 15.11.2024, cu invitarea reprezentanților proiectantului, antreprenorului, responsabilului tehnic, proprietarilor privați și ai beneficiarului.

În urma ședinței în teren, responsabilul tehnic a oferit informații suplimentare prin notificarea nr. 02-14/326 din 18.11.2024, prin care informează că, în scopul activității planificate privitor la construcția drumului nou str.Dovator, era necesar de a muta rețelele aeriene de alimentare cu energie electrică din zona de construcție a drumului. Proprietarii rețelilor aeriene de alimentare cu energie electrică sunt SA "RED-Nord", "Vinarie din Vale", SRL "Virabell Ltd".

În procesul executării lucrărilor de mutare a liniilor aeriene din zona de construcție a drumului în linii de cablu (demontarea liniilor aeriene și montarea liniilor de cablu) s-a stabilit că SRL "Virabell Ltd", SRL "Vinarie din Vale", precum și oficiul canalului de canotaj rămân fără alimentare cu energie electrică, deoarece alimentarea lor nu a fost inclusă în documentația tehnică și în deviz.

Restabilirea alimentării cu energie electrică a acestor consumatori a necesitat modificarea condițiilor tehnice ale SA "RED-Nord" și eliberarea condițiilor tehnice SRL "Virabell Ltd", în baza cărora au fost introduse modificări în proiectul tehnic. Despre ce a fost întocmit act de constatare corespunzător din 15.10.2024:

- pentru excluderea lucrărilor în sumă de 175 634,33 lei;
- pentru includerea lucrărilor în sumă de 561 679,04 lei și Separator ПЛНДА-10/400 în suma de 9 388,70 lei.

În afară de aceasta, în cadrul executării lucrărilor a fost depistată lipsa necesității în montarea cablului АПВБШП-4x240mm<sup>2</sup> în cantitate de 60 m, manson conexiune – 2 buc., ș.a. în sumă totală de **52 951,07 lei**, care trebuie excluse din devizul-ofertă.

În baza celor expuse supra, se propune examinarea posibilității majorării contractului în sumă de 342 482,34 lei, inclusiv TVA, ce constituie 10,87% din suma contractului inițial nr. 119 din 30.07.2024.

#### **VII. Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind:

*- majorarea valorii contractului nr.119 din 30.07.2024, încheiat cu SRL "Compania Electrică", în cuantum de 342 482,34 lei cu TVA.*

#### **Temei:**

***Art.76 alin.7 pct.2 din Legea 131/15;***

(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

*2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:*

- a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
- b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;
- c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru initial.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Compania Electrică" (contractul nr. 119 din 30.07.2024)	1003600092733	Cu capital autohton	nr.1 din 21.11.2024	+285 401,95	+342 482,34	31.12.2024	pînă la 01.12.2024

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Alexandr PETKOV**  
(Nume, Prenume)

(Semnătura)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)