DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. **DS-24/2022/001** din **26.10.2022**

I. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autorității contractante	**Primaria mun. Bălți**
Localitate	**mun.Bălți**
IDNO	**Primaria - 1007601003161**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independenței, 1**
Numar de telefon	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Numar de fax	0231-54623
E-mail oficial	**primaria@balti.md**
Adresa de internet	**http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare**
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Liliana Ceremuș, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com**

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☑ **Licitație deschisa** ☐ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	***Achizitionarea lucrarilor de reparatie curentă a strazilor din interiorul cartierelor din mun.Balti,* conform necesitaților DGC a Primariei mun.Balti (5 loturi)**
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimata a achizitiei	***12 310 833,00 lei fara TVA***
Nr. si link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: **ocds-b3wdp1-MD-1659528494879** Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659528494879?tab=contract-notice
Data publicarii anuntului de participare	Data publicarii: 03.08.2022
Data (datele) și referinta (referintele) publicarilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se refera anuntul respectiv *(dupa caz)*	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ **Lucrari** ☑
Contractul de achiziție/acordul-cadru se refera la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☑ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ ☑ Alte surse: ***Bugetul local***
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	**24.08.2022**
Denumirea operatorului economic	**IPS "Corsag" SRL**

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: **181**
	Data: **01.09.2022**
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fara TVA: **8 836 383,52**
	Inclusiv TVA: **10 603 660,22**
Termen de valabilitate	**31.12.2022**
Termen de execuție	**pînă la 30.11.2022, după data înregistrării contractului la MF-TR Nord**

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor	Micşorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: ***[Modificarea documentatiei de deviz]***
Temeiul juridic	*Art.76 alin.(7), pct.1 și alin.8 din Legea 131/15*
Creșterea prețului în urma modificării *(după caz)*	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	Nu ☑ Da ☐
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 01 septembrie 2022, cu **IPS "Corsag" SRL** a fost încheiat contractul nr.181 privind ***Achiziționarea lucrărilor de reparație curentă a străzilor din interiorul cartierelor din mun.Bălți,*** conform necesitatilor DGC a Primăriei mun.Balți (5 loturi).

Contractul a fost încheiat pentru 4 loturi:

Lotul 2: «Amenajarea teritoriului scolii Nr.7, reparația drumului de acces», în valoare de **3 090 510,24** lei cu TVA.

Lotul 3: «Reparația drumului în interiorul cartierului din str. Alexandru cel Bun Nr.2-12», în valoare de **2 402 950,02** lei cu TVA.

Lotul 4: «Reparația drumului în interiorul cartierului din str.Cahulului, 58 - 60», în valoare de **1 720 400,00** lei cu TVA.

Lotul 5: «Reparația drumului in interiorul cartierului din str.Sf.Nicolai Nr. 1-9», în valoare de **3 389 799,96** lei cu TVA.

Termenul de executare a lucrărilor stabilit: **pînă la 30.11.2022, după data înregistrării contractului la MF-TR Nord**, valabilitatea contractului – **pînă la 31 decembrie 2022.**

Valoarea totala a contractului - **10 603 660,22 lei cu TVA.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de **21.10.2022**, la şedinţa grupului de lucru, a fost examinata solicitarea DGC a Primăriei mun.Balţi nr.05-542 din 20.10.2022 şi notificarea agentului economic cîştigator **IPS "Corsag" SRL** nr.82/10 din 20.10.2022 cu privire la necesitatea modificării contractului nr.181 din 01.09.2022, şi anume la lotul 2 ***«Amenajarea teritoriului scolii Nr.7, reparatia drumului de acces».*** Se anexează actul de constatare, schema geodezica, devizele de cheltuieli a lucrarilor excluse şi incluse separate pe capitole, conform devizului general.

Modificarile au parvenit în procesul executarii lucrarilor de reparaţie la obiectul sus-menţionat, care au dus spre excluderea / includerea volumelor de lucrari din/în devizul de cheltuieli, în valoare de ***462 865,20 lei cu TVA***, suma contractului fiind neschimbata.

Prin notificarea **IPS "Corsag" SRL** agentul economic a informat ca în urma executarii lucrarilor de reparaţie, cît şi a masurarilor repetate la obiectul ***«Amenajarea teritoriului scolii Nr.7, reparatia drumului de acces»***, s-a constatat ca suprafaţa reala nu corespunde cu suprafeţele parţii carosabile, cît şi a parcarii incluse în devizul de cheltuieli iniţial.

Suprafaţa parcarii incluse în devizul de cheltuieli iniţial este de 850 m^2 , în urma masurarilor efectuate s-a constatat ca suprafaţa reala este de 250 m^2. Constructivul inclus în devizul de cheltuieli iniţial nu corespunde situaţiei reale de la faţa locului. Pe locul unde este necesar de amenajat parcarea, se afla doar pamînt lutos, pe cînd în devîzul de baza este calculata amenajarea unui strat de beton asfaltic, fara executarea fundaţiei pentru ca aceasta sa corespunda cerinţelor şi normelor în vigoare.

Suprafaţa sistemului rutier inclusa în devizul de baza este de 3 100 m^2, însa în urma masurarilor efectuate s-a constatat ca sînt necesare doar 2 600 m^2. De asemenea, în urma executarii lucrarilor de frezare a îmbracamintei din beton asfaltic uzat pe teritoriul gimnaziului nr.7 şi a accesului catre acesta, care este parte componentă a compartimentului sistemului rutier, s-a constatat ca fundaţia existenta nu corespunde cerinţelor şi normativelor în vigoare. De fapt, fundaţia pe aceasta portiune menţionata practic lipseşte şi sînt doar 2 cm de piatra sparta care acopera pamîntul vegetal.

Comisia specializata, formata din reprezentanţii beneficiarului, antreprenorului şi al responsabilului tehnic, de comun acord, a propus modificarea constructivului pe aceasta porţiune a sistemului rutier prin executarea decaparii stratului vegetal, formarea patului şi amenajarea stratului de fundaţie executat din nisip-pietriş şi din piatra sparta, în conformitate cu normativele în vigoare, în scopul obţinerii fundaţiei necesare pentru amenajarea straturilor din beton asfaltic. Suprafaţa care necesita schimbarea constructivului este de 1 100 m^2.

Grupul de lucru consideră lucrarile menţionate mai sus strict necesare în scopul finalizarii procesului tehnologic. Totodata, schimbarea contractantului este imposibila pentru ca ar cauza autoritaţii contractante dificultaţi semnificative si o creştere mai semnificativa a costurilor.

Astfel, se intenţioneaza de a modifica contractul nr.181 din 01.09.2022 cu **IPS "Corsag" SRL** prin excluderea / includerea volumelor de lucrari din/în devizul de cheltuieli în valoare de ***462 865,20 lei cu TVA***, suma contractului fiind neschimbata. Suma volumului de lucrari incluse constituie +14,98%.

VII. Rezultatele examinarii:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadru nr.DAC-24/2022/001 din 21.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind ***modificarea în documentatia de deviz prin excluderea / includerea volumelor de lucrari din/în devizul de cheltuieli, anexat la contractul nr.181 din 01.09.2022***, *încheiat cu* **IPS "Corsag" SRL.**

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificarilor (dupa caz)	
				Fara TVA	Inclusiv TVA
IPS "Corsag" SRL	Cu capital autohton	1	26.10.2022	-	-

Președintele grupului de lucru:

Nicolai GRIGORIȘIN
(Nume, Prenume)

(Semnătura)
L.Ș.

REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂLȚI
IDNO 1007601003161

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md